



LAVORO: CAMPUS SCIENTIFICO VIA TORINO A MESTRE – LAVORI DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO SUL FABBRICATO EPSILON PRESSO IL CAMPUS SCIENTIFICO DI VIA TORINO 155 - CUP: H79H12000240005 - CIG: ZAA336DF69

IMPRESA: SIRAM S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA ANNA MARIA MOZZONI N° 12 – 20152 MILANO (MI) - C.F. E P.IVA 08786190150

CONTRATTO: REP. 1468 PROT 34505 DEL 08/04/2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 2486 prot. 127730 del 25/11/2021 è stato approvato l'affidamento dei lavori di connessione dell'impianto fotovoltaico installato sul fabbricato Epsilon presso il Campus Scientifico di Via Torino;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Considerato che con PEC del 24/09/2024, ns prot. n. 224244, l'appaltatore informava la Stazione Appaltante di non poter completare tutte le prestazioni previste nel contratto rep. 1468, prot. 34505 del 08/04/2022 a causa del cambio della titolarità del POD del sito in oggetto e quindi dell'impossibilità di poter agire sul portale di E-Distribuzione per completare la pratica.

Che l'Appaltatore nella succitata nota, chiedeva per le succitate motivazioni, di poter rescindere il contratto con il pagamento delle prestazioni già realizzate e consistenti nella:

- Fornitura e posa di quadro elettrico contatore di produzione certificato, eseguito integralmente per un importo a consuntivo pari ad € 5.372,49 + IVA ;
- Oneri per la progettazione delle attività di implementazione, eseguito integralmente per un importo a consuntivo pari ad € 1.010,00 + IVA;
- Predisposizione di connessione regolamento di esercizio e officina elettrica Agenzia delle Entrate, eseguito parzialmente per un importo a consuntivo pari a: € 3.293,10 + IVA;

Verificato che le prestazioni eseguite, sono state svolte in conformità a quanto previsto nel contratto ed alle disposizioni impartite in fase di esecuzione dell'intervento;

Che il conto finale è risultato quindi essere di complessivi € 9.675,59 + IVA così distinti:

a) Per lavoro a corpo: € 9.675,59 + I.V.A.

Da cui sono dedotti:

b) Per certificati di acconto già emessi € 0,00 + I.V.A.

Secondo il detto conto finale resta quindi

il credito netto dell'impresa in € 9.675,59 + I.V.A.

CERTIFICA

- Di approvare la proposta dell'Appaltatore di cui alla nota PEC inviata il 24/09/2024, ns prot. n. 224244 ed il relativo consuntivo dei lavori;

- Che le prestazioni realizzate a riguardo del lavoro in oggetto, sono state eseguite regolarmente in conformità a quanto previsto dal contratto e che l'esecuzione delle prove di funzionamento hanno dato tutte esito positivo.

Quindi

LIQUIDA

Il credito dell'Impresa SIRAM S.p.A., ammontante ad Euro 9.675,59 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 11.804,22 (IVA compresa)

Il R.U.P.
Ing. Diego Spolaor