



Oggetto: Sede di Ca' Dolfin, Dorsoduro 3825/D, 30123 Venezia. Lavori di consolidamento strutturale e conservazione della struttura lignea "OMAGGIO A CA' FOSCARI" (TOTEM), di Riccardo Pascale Cavallieri collocata nel cortile della sede. Impresa esecutrice: ALFIER S.r.l. con sede legale in Santa Croce 468/B – 30135 Venezia.

SMART CIG: ZAC3D1E662.

Determinazione Dirigenziale: Rep. n. 272/2024 prot. n. 27691 del 29.01.2024

Impresa: ALFIER S.r.l., di Venezia (VE), C.A.P.: 30135 – Santa Croce 468/b, C.F. e P. I.V.A. 04298650278

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Definizione dell'intervento:

L'Opera d'Arte "Omaggio a Ca' Foscari" era instabile sul suo basamento originario e in avanzato stato di degrado sulle componenti lignee; pertanto, si rendeva necessario procedere con urgenza ai lavori di consolidamento strutturale e conservazione della scultura nel suo insieme. L'intero restauro è stato suddiviso in due fasi, senza soluzione di continuità: durante il primo intervento ipotizzato (1^a FASE) si sono riscontrati degli attacchi profondi di parassiti xilofagi alla struttura interna che hanno determinato la sostituzione del nucleo ligneo di "ossatura" portante del monolite (2^a FASE). Lo stato di fatto effettivo non si poteva prevedere se non con lo smontaggio del mantello di rivestimento, anch'esso di natura lignea. L'Ufficio ASIA Gestione Edifici ha affidato il completamento dell'esecuzione all'Impresa restauratrice Alfier s.r.l..

La spesa per tale intervento è stata formulata "**a corpo**", di seguito si descrivono le fasi esecutive,

a) Lavori:

- allestimento zona di lavoro con approntamento di "gazebo" per la protezione del manufatto dalle intemperie, trasporto materiali, trasporto e montaggio di piccolo trabattello, protezione superfici decorate del mantello quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori. Smontaggio e trasporto degli apprestamenti a lavori ultimati;
- sostituzione del <corpo> ligneo (essenza larice durevole composto da due parti sovrapposte "a incastro") a copia esatta dell'originale, dato il rinvenimento di cavità e numerose gallerie create dai coleotteri erbivori;
- trattamento del <corpo> con prodotto antitarlo;
- ripristino mediante restauro accurato della pellicola pittorica dell'involucro esterno che riveste l'Opera:

"a corpo"	€ 6.825,00
1) – Per Oneri Sicurezza (compresi)	(€ 1.130,00)
Sommano	€ 6.825,00
b) – Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
1) – Per spese impreviste	€ 0,00
2) – I.V.A. per lavori (22%)	€ 1.501,50
Sommano	€ 8.326,50
Importo totale	€ 8.326,50



Somme impegnate: in totale la spesa impegnata risulta di **€ 8.326,50**;

Descrizione dei lavori: consolidamento strutturale e conservazione della scultura lignea "Omaggio a Ca' Foscari";

Tempo stabilito per l'esecuzione: 30 giorni;

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori comprese le finiture, risanamento-restauro interno ed esterno è avvenuta il giorno **1° giugno 2024**;

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni impartite dal R.U.P. dell'intervento;

Lavori in economia: non si sono eseguiti lavori in economia;

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha ultimato i lavori senza riserve;

Infortuni in corso di lavoro: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio;

Al sopralluogo in contraddittorio con l'Impresa e all'atto pratico nei luoghi oggetto d'intervento, si è constatato che i lavori eseguiti sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni iniziali. Ciò premesso, il sottoscritto R.U.P. e Direttore dei Lavori accerta:

- che i lavori svolti corrispondono a quanto stabilito e/o impartito;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, lo stato di fatto del servizio risponde per qualità e dimensioni a quanto preesistente;
- che i prezzi applicati sono quelli pattuiti senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Impresa **ALFIER S.r.l.**, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

per l'ammontare dei lavori comprensivi di I.V.A. 22%:

Credito netto dell'Impresa in **€ 8.326,50**
(diconsi Euro Ottomilatrecentoventisei/50)

Il Direttore dell'Ufficio Gestione Edifici