



**OGGETTO:** Sedi di Ca' Cappello e Ca' Bembo - Sostituzione di sistemi di illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione. Affidamento diretto, mediante piattaforma MEPA (T.D. n. 4701254 del 03/10/2024), per la fornitura di n. 18 apparecchi di illuminazione a piedistallo alla ditta ZG Lighting srl socio unico.

**CUP:**H71D20000550005

**CIG:** B35EC709E2

**DITTA:** ZG Lighting srl socio unico con sede legale in Varna (BZ), Via Isarco n. 1B, Codice Fiscale e Partita IVA 00192920213

**CONTRATTO:** rep. n. 2678/2024, prot. n. 0248563 del 28/10/2024

### **VERIFICA DI CONFORMITA'**

(art. 50 c. 7, art. 116 e all.II.4 D.Lgs. 36/2023)

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale rep. n. DD n. 3094-2024 prot. n. 0241441 del 18/10/2024 è stato autorizzato l'affidamento della fornitura in oggetto;
- le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono state svolte dall'Ing. Leonilde Ferrazzo, incaricata con Determinazione Dirigenziale 3094-2024 prot. n. 0241441 del 18/10/2024,

#### **Visti:**

- il contratto con il quale è stata affidata all'azienda in epigrafe la fornitura suindicata;
- i termini previsti nel contratto per l'esecuzione della fornitura fissati in 30 gg dalla data di stipula avvenuta in data 28/10/2024;
- la consegna della fornitura è stata completata a gennaio 2025, con una barra risultata difettosa che è stata sostituita (DDT 148348112 del 11.03.2025);

#### **Accertato:**

- che la consegna è avvenuta in ritardo rispetto ai tempi stabiliti dal contratto a causa di problematiche organizzative della sede conseguenti alla chiusura dell'Ateneo per le festività di Novembre 2024 (ponte del 1 novembre e ponte del 21 novembre) e dicembre 2024, e per il verificarsi di uno sciopero nazionale generale in data 29/11, che ha ulteriormente posticipato i tempi della consegna stessa;
- che la barra sostituita è risultata conforme.

### **LA RESPONSABILE UNICA DEL PROGETTO**

#### **Verificato che:**

- la fornitura corrisponde a quanto riportato all'art.2 del contratto;
- il prezzo applicato è quello di contratto secondo le modalità previste dall'art.5 del contratto;
- il ritardo della consegna della fornitura è motivato da effettive circostanze non imputabili al fornitore;

## **CERTIFICA**

Ai sensi dell'art. 50 c.7 del D.Lgs. 36/2023, che la fornitura in oggetto è stata eseguita regolarmente in conformità a quanto previsto dal contratto e pertanto si liquida l'importo spettante pari a € 11.928,96 + IVA 22%, complessivamente € 14.553,33.

La Responsabile Unica del Progetto  
Ing. Leonilde Ferrazzo