Università
Ca'Foscari
Venezia

ASIA - UFFICIO GESTIONE EDIFICI

MULTISERVIZI

DI MANUTENZIONE

ALLEGATO AN08 – ANAGRAFICA GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE – IMP. SPRINKLER – IMP. WATER MIST

IN01 – CA’ FOSCARI ALA NUOVA E PALAZZETTO SQUELLINI E GIUSTINIAN

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 ELETTROPOMPA DAB nkp-g 40-250\a\baqe 17kw
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE dab egu15tsv
N. 1 POMPA JOCKEY dab jet251t-pil 1,5kw
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY dab ed 2,5t
N. 1 VASI DI ESPANSIONE 25 lt
N. 1 MISURATORE DI PORTATA dn65 80mq\h
N. 1 SERBATOIO DI ADESCAMENTO 500 lit

IMP. SPEGN. SPRINKLER A UMIDO-UNI12845

N. 1 VALVOLA DI ALLARME SPRINKLER UMIDO tyco umido dn 100
N. 1 CAMPANA IDRAULICA tyco ingresso 3\4'' uscita 1'' entrambi sotto
N. 46 TESTINA SPRINKLER tyco 68 gradi

IN10 - CA' BERNARDO

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 ELETTROPOMPA saer ncb32.200
N. 1 VASI DI ESPANSIONE elbi 24 lt
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE fourgroup QADE1/10HP
N. 1 ELETTROPOMPA FOURGROUP FGH3/8T 0
N. 1 MISURATORE DI PORTATA ESE
N. 1 ALLARMI POMPE FOURGROUP EN.SLA4/12
N. 1 VASCA DI RISERVA IDRICA

IMP. SPEGN. WATER MIST - UNI CEN TS 14972-2011

N. 1 QUADRO ELETTRICO
N. 4 ELETTROPOMPE FOGTEC EF-CG/42-1.4 Q=42 LT/MIN P=11KW
N. 20 UGELLI FOGTEC 33100002 71/10372809

IN27 – CELESTIA

La sede non dispone di impianto antincendio; i due idranti Uni 45 vengono alimentati direttamente della linea dell’acquedotto.

IN17 - S. GIOBBE

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 2 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Lowara Q9490ybx
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY Lowara Qpd10\15
N. 3 VASI DI ESPANSIONE 25lt
N. 1 MISURATORE DI PORTATA
N. 1 ELETTROPOMPA Lowara Fhf50-250
N. 1 ELETTROPOMPA Lowara Im160 b3\3150
N. 1 POMPA JOCKEY Lowara Sv207

IN17 - POLO SCIENTIFICO (INFORM/SCIENZE)

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 MOTORE PER GRUPPO POMPA DIESEL Lombardini 4LD640/L
N. 2 POMPA CAPRARI MEC-A1/50A
N. 1 POMPA JOCKEY MOWEX AGA 300T
N. 1 MOTORE PER GRUPPO POMPA ELETTRICO ABB 3GQA 131 301
N. 1 VASI DI ESPANSIONE 100LT
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE VARISCO
N. 1 QUADRO DI COMANDO MOTOPOMPA SECONDARIA VARISCO
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY VARISCO

IN24 – S.BASILIO

Il gruppo pompe antincendio a protezione della sede di San Basilio è di proprietà della sede universitaria Iuav

IN20 - ZATTERE BIBLIOTECA DI SERVIZIO DIDATTICO

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 MOTORE PER GRUPPO POMPA DIESEL Lombardini 5ld 8 255-2 matr 4856177 k74 2510
N. 1 POMPA Lowara
N. 2 VASI DI ESPANSIONE 25lt
N. 1 MISURATORE DI PORTATA
N. 1 QUADRO DI COMANDO MOTOPOMPA SECONDARIA Veneta Pompe
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY Veneta Pompe
N. 1 SERBATOIO DI ADESCAMENTO 500lt
N. 1 POMPA JOCKEY Lowara

IMPIANTO SPEGNIMENTO A PREAZIONE-UNI12845

N. 4 VALVOLA DI ALLARME SPRINKLER Viking E-1 idromembrana 3" pn 10
N. 4 COMANDO ATTIVAZIONE 0 elettrov. 24V 6W comandata da riv. inc.
N. 4 CAMPANA IDRAULICA Viking 078652003
N. 4 PRESSOSTATO Potter
N. 1 COMPRESSORE ARIA
N. 148 TESTINE SPRINKLER

IN23 - PALAZZO VENDRAMIN

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 POMPA JOCKEY Dab jet251t -pn
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY Dab ed 2,5t
N. 2 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Dab e2gu 5,5t
N. 1 VASI DI ESPANSIONE 25 Lt
N. 1 MISURATORE DI PORTATA
N. 1 SERBATOIO DI ADESCAMENTO 500Lt
N. 2 POMPA Dab nkp-g 32-200

IN02 - CA' DOLFIN

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE dab 1kdn40-220'219 1.0
N. 1 POMPA DAB EGE15TSD 1.0
N. 1 VASI DI ESPANSIONE 25lt 1.0
N. 1 POMPA JOCKEY DAB 2kw 1.0
N. 1 ALLARMI POMPE DAB csr1 1.0

IN12 - CA' CAPPELLO

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 2 ELETTROPOMPA Calpeda nmd 25\190 C
N. 2 VASI DI ESPANSIONE 0 25 lt
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Calpeda Pompe ''targa modello mancante''

IN14 - SAN SEBASTIANO

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 2 POMPA Nocchi Nrb2 50\250\D
N. 1 POMPA JOCKEY Nocchi Multinox-a 200\80-T
N. 2 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Nocchi Usy21\rc-nrb2 50x250d+mxa200\80n.
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY Nocchi Usy21\rc-nrb2 50x250d+mxa200\80
N. 3 VASI DI ESPANSIONE 25lt
N. 1 MISURATORE DI PORTATA
N. 1 SERBATOIO DI ADESCAMENTO 500lt
N. 2 MOTORE PER GRUPPO POMPA ELETTRICO Felm

IN04 - CA' BOTTACIN

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 2 ELETTROPOMPA Lowara gsi20vs-cn32 200\40 8kw
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Lowara gsi20vs-cn32 200\40 8kw 19°
N. 1 VASI DI ESPANSIONE 25lt
N. 1 MISURATORE DI PORTATA V6 3100

IN15 - S. MARTA

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY DAB ED 2,5 T
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE DAB EGE 11 T SD
N. 1 POMPA JOCKEY DAB
N. 1 POMPA ORIZZONTALE SOPRABATTENTE DAB KDN 32- 200/219/A/BAQE
N. 1 VASI DI ESPANSIONE GLOBAL WATER 18lt pn 16
N. 1 MISURATORE DI PORTATA 7-50mqh

IN11 - CA' BEMBO

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 2 POMPA Lowara 90cv6\b
N. 2 MOTORE PER GRUPPO POMPA ELETTRICO Dab
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Lowara Gt 20\90cv6
N. 2 VASI DI ESPANSIONE 0 25lt

N. 2 VASCA DI RISERVA IDRICA Zani 1100lt

IN16 - AUDITORIUM S. MARGHERITA

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 POMPA JOCKEY Lowara su206r07
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Lowara Gu1 1\htr
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Lowara Q9490dbx\55
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY Lowara Gu11\ htf 32-55
N. 3 VASI DI ESPANSIONE 25lt
N. 1 ALLARMI POMPE Lowara Q9490T
N. 1 MISURATORE DI PORTATA
N. 1 SERBATOIO DI ADESCAMENTO
N. 1 POMPA Lowara Htf32-200
N. 1 POMPA Lowara Lm 132b3\3

IN21 - Palazzo Cosulich

La sede non dispone di un gruppo pompe antincendio e gli idranti vengono alimentati direttamente della linea dell'acquedotto.

IN22 - PALAZZO MORO

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 POMPA JOCKEY Dab Oed 251t
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY Dab Ed 2,5t
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE Dab Egu 5,5 t
N. 1 VASI DI ESPANSIONE 20 lt
N. 1 MISURATORE DI PORTATA
N. 1 POMPA Dab Cnkp-g

IN13 - PALAZZO MARCORA' MALCANTON

GRUPPO di PRESSURIZZAZIONE ELETTROPOMPA UNI 12845

N. 1 POMPA Dab kp-6 65- 200\200\a\daq\22\2
N. 1 POMPA JOCKEY dab jet251t
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA PRINCIPALE dab egu22t
N. 1 QUADRO DI COMANDO ELETTROPOMPA JOCKEY dab ed 2,5t
N. 1 MOTORE PER GRUPPO POMPA ELETTRICO Lafert amc 180L
N. 1 VASI DI ESPANSIONE 25Lt
N. 1 MISURATORE DI PORTATA 0-200mq\h dn100 pn16
N. 1 SERBATOIO DI ADESCAMENTO Planiplastic 500 lt

IMP. SPEGN. WATER MIST - UNI CEN TS 14972-2011

N. 1 QUADRO ELETTRICO
N. 3 ELETTROPOMPE FOGTEC NP25/50-120 Q=25 LT/MIN P=11KW
N. 160 UGELLI FOGTEC